



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

## Relatório de Intervenções de Manutenção para o Combate à COVID Campus Goiabeiras

**Data da última atualização: 14/09/2021**

### 1.1 Bibliotecas

Abaixo, apresenta-se os Quadros de Ações de intervenção de manutenção COVID para as bibliotecas do campus Alvor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

#### QUADRO 01: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca Central

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A INICIAR, pois aguarda término de diversos serviços que estão em execução.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Manutenção geral de todos os banheiros.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Manutenção geral de esquadrias.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR, pois aguarda término de diversos serviços que estão em execução.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Construção de bancada de atendimento com barreira de proteção em blindex. CONCLUÍDO.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	- Readequação de espaços do térreo e 1º piso - Manutenção elétrica (quadros, circuitos, tomadas e interruptores) - Troca de piso 1º e 2º andares (porcelanato e granito) - Pintura interna geral



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

**QUADRO 02: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CAR**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO – Instalado 02 dispensers.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não há demanda.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser definido na visita de 14/09/2021.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

**QUADRO 03: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCHN**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 15/09/2021.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 15/09/2021.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 15/09/2021
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 15/09/2021.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser definido na visita de 15/09/2021.

**Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI**

**QUADRO 04: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 14/09/2021.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 14/09/2021.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser definido na visita de 14/09/2021.

**Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 05: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CEFD**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 15/09/2021.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 15/09/2021.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 15/09/2021
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 15/09/2021.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser definido na visita de 15/09/2021.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

**QUADRO 06: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 14/09/2021.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A ser definido na visita de 14/09/2021.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar. Visita agendada para 14/09/2021.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser definido na visita de 14/09/2021.

**Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI**

## **1.2 Restaurante Universitário - RU**

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para o Restaurante Universitário do campus Alaor de Queiroz Araújo, consta a evolução das ações implementadas e programadas:







UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 07: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Restaurante Universitário**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 53 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 27 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	EM EXECUÇÃO. Visitas e relatório do profissional de arquitetura já realizados. Foi constatado a necessidade de intervenções para instalação de janelas nas áreas administrativas da estrutura. O processo logístico de aquisição pela empresa foi iniciado e a previsão para instalação e conclusão é 15/10/2021.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	EM EXECUÇÃO. Iniciado em 13/09.
5	Instalação de barreiras de acrílico	EM EXECUÇÃO: Notada a necessidade na área de atendimento. O processo logístico de aquisição pela empresa foi iniciado e a previsão para instalação e conclusão é 15/10/2021.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manutenção de telhado e impermeabilização de calhas CONCLUÍDO.</li><li>- Pintura de todos os ambientes. CONCLUÍDO.</li><li>- Limpeza da caixa de gordura CONCLUÍDO.</li><li>- Manutenção de banheiros (EM EXECUÇÃO);</li><li>- Manutenção de pisos (EM EXECUÇÃO);</li><li>- Instalados 5 prendedores de porta. CONCLUÍDO.</li></ul>

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

### 1.3 Criarte

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para a CRIARTE no campus Alor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

**QUADRO 08: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CRIARTE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	Aguardando finalizar as intervenções de piso.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi demandado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	- Reforma do telhado refeitório com reposição de telhas termo acústicas – CONCLUÍDO. - Troca de piso do refeitório (granilite) – A INICIAR - Troca de piso das salas de aula (porcelanato) – CONCLUÍDO. - Manutenção da caixa de gordura - CONCLUÍDO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reforma da cozinha – EM EXECUÇÃO. - readequação de rampas de acesso – EM EXECUÇÃO.</li><li>- Pinturas (interna e externa) – CONCLUÍDO.</li><li>- Colocação insulfim – CONCLUÍDO.</li><li>- Instalação de ventiladores e iluminação – CONCLUÍDO.</li><li>- Manutenção de brinquedos e casinhas – CONCLUÍDO.</li><li>- Manutenção do cantinho da roça – CONCLUÍDO.</li><li>- Readequação de dois banheiros externos – EM EXECUÇÃO.</li><li>- Manutenção de todos banheiros internos - CONCLUÍDO.</li><li>- Manutenção de portas (fechaduras, pintura) – CONCLUÍDO.</li></ul>
--	--

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI







UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

#### 1.4 Centros de Ensino – Campus Alaor Queiroz Araújo.

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para os Centros de Ensino do campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

**QUADRO 09: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CAR**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CEMUNI 1: CONCLUÍDO. CEMUNI 2: CONCLUÍDO. CEMUNI 3: A INICIAR. CEMUNI 4: CONCLUÍDO. CEMUNI 5: EM EXECUÇÃO
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A ser informado.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Áreas administrativas A INICIAR. (previsão para final de outubro)
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	- Troca de caixa de água de todos os CEMUNI's A INICIAR - Reparação de calhas do telhado do Prédio Administrativo EM EXECUÇÃO. - Pintura externa de todos os prédios. CONCLUÍDO. - Pintura interna do CEMUNI 5 e Prédio Administrativo. CONCLUÍDO. - Reparação dos telhados do CEMUNI 1 e 3, sem intervenção nas calhas CONCLUÍDO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reparação dos telhados dos CEMUNI 2, 4 e 5 com intervenção nas calhas CONCLUÍDO.</li><li>- Manutenção de divisórias e portas no CEMUNI 5 EM EXECUÇÃO.</li></ul>
--	---

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 10: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CEFD**

Ítem	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 46 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 42 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	MÓDULO 01: CONCLUÍDO Mini Auditório;  MÓDULO 02: CONCLUÍDO Biblioteca Setorial; PET; CESPCEO; PROTEORIA.  MÓDULO 04: CONCLUÍDO Sala dos professores; Sala da Direção; Sala de Chaves; Secretaria Acadêmica; Secretaria Geral; Sala da Secretária de Direção; Sala da Pós-Graduação; LESEF LABSPORTE
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A ser informado.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser informado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li></ul>	- Pintura das estruturas internas e externas dos ambientes (EM EXECUÇÃO) - Adequação do módulo IV (EM EXECUÇÃO)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none"><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	- Recuperação das estruturas de concreto dos edifícios e manutenção dos telhado (EM EXECUÇÃO)
--	---	---

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 11: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCJE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não foi demandado.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 02 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Readequação de janelas do Prédio da Gemologia. Projeto em andamento, execução A INICIAR. (previsão para final de outubro)
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	- Troca de portas para melhorar a acessibilidade – CONCLUÍDO. - Reparação estrutural do ED4 – CONCLUÍDO. - Reparação do telhado do ED4 – EM EXECUÇÃO. - Adequação da Gemologia – Em fase de conclusão do projeto.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 12: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCHN**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 144 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 40 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	IC 02: EM EXECUÇÃO
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Readequação da SIC (IC2). Projeto finalizado, execução A INICIAR.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manutenção de banheiros IC2 A INICIAR.</li><li>- Ligação elétrica do Prédio Prof. Camilo Dias Júnior. Projeto sendo finalizado para conclusão da ligação elétrica do prédio A INICIAR.</li><li>- Reforma do NPA (CEMUNI 6) – EM EXECUÇÃO.</li><li>- Reforma do Auditório do CEMUNI 6 – EM EXECUÇÃO.</li><li>- Manutenção do telhado do prédio da Pós em Psicologia A INICIAR;</li><li>- Intervenções nos telhados dos prédios da Base Oceanográfica (A INICIAR)</li><li>- Intervenções na rede elétrica dos prédios da Base Oceanográfica (EM EXECUÇÃO)</li><li>- Instalação de piso na entrada do prédio administrativo (EM CURSO).</li></ul>

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**QUADRO 13: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 97 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 29 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Manutenção de janelas do IC-1 A INICIAR. (previsão para final de outubro)
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR para os espaços administrativos de atendimento.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Ligação elétrica do Prédio novo de Laboratórios de física e química em andamento para executar. (EM EXECUÇÃO). Manutenção do telhado do prédio do Físico e Química (EM EXECUÇÃO).

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS  
**QUADRO 14: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CE**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 60 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 30 dispensers instalados.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Foi realizada a substituição das esquadrias (janelas) do prédio de salas de professores por esquadrias em alumínio.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público. (previsão para final de outubro)
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi demandado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	Readequação do PPGE EM EXECUÇÃO.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS**  
**QUADRO 15: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CT**

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO para o que foi solicitado. 12 dispensers instalados, porém precisa haver uma revisão desses pedidos.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	NÃO FOI SOLICITADO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CT1 e CT2: CONCLUÍDO. CT3 e CT4: A INICIAR.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público que forem demandados.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não há solicitação.
5	Outros <ul style="list-style-type: none"><li>• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)</li><li>• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)</li></ul>	Reparos gerais de piso e banheiros do CT2. CONCLUÍDO. Troca de portas do CT1 e CT2. CONCLUÍDO. Readequação elétrica do CT2. A INICIAR Reparação de parte do telhado do CT5. Pinturas do CT1 e CT2. A INICIAR. Contratação de projeto para recuperação de estruturas metálicas dos telhados dos prédios CT-V e Espaço Empreendedor (EM EXECUÇÃO)

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

**Erivelton Toreta Braz**  
Diretor da DMEE/SI  
1748370